鋼管桟橋 上部パネル工先行架設工法 施工実績



| 事例1-13 | 鋼管桟橋 上部パネル先行架設工法 | 発 注 者 | 独立行政法人 水資源機構 様 |
|-------------|------------------------|-------|----------------|
| 工事名 | 小石原川ダム導水施設建設工事 | 工事場所 | 福岡県朝倉市江川地内他 |
| 元 請 | 大成建設㈱ 様 | 工期 | H27年11月~H28年6月 |
| 施工内容 | 橋幅 8~40 m 橋長 68.0 m | | 無事故無災害完工 |
| 旭 工 円 谷 | | 杭工法 | ダウンザホールハンマー工法 |





| 事例 1-12 | 鋼管桟橋 上部パネル先行架設工法 | 発 注 者 | 国土交通省 近畿地方整備局 琵琶湖河川事務所 様 |
|---------|-----------------------------|-------|---------------------------------|
| 工事名 | 天ヶ瀬ダム再開発トンネル放流設備 流入部 建設工事 | | 京都 天ケ瀬ダム |
| | 大成建設㈱ 様 | 工期 | H26年2月~H26年10月 |
| 施工内容 | 橋幅 18.0~64.0 m 橋長 76.0 m | | 無事故無災害完工 |
| 旭工門谷 | 1 To E. 19 ha /19 () m | 杭 工 法 | ダウンザホールハンマー工法 駆動ロータリーテーブルマシン |






| 事例1-11 | 鋼管桟橋 上部パネル先行架設工法 | 発 注 者 | 国土交通省 北陸地方整備局 利賀ダム工事事務所 様 |
|---------|------------------------|-------|---------------------------------|
| 工事名 | 庄川橋梁下部その2工事 | | 富山県南砺市利賀村 |
| 元 請 | ㈱浅沼組 様 | 工期 | H20年5月~H20年11月 |
| 施工内容 | 橋幅 10.0 m 橋長 60.0 m | 労働時間 | 無事故無災害完工 |
| 旭 工 円 谷 | 杭長 44.8 m 鋼管杭 37 本 | 杭 工 法 | ダウンザホールハンマー工法 駆動ロータリーテーブルマシン |





| 事例1-10 | 鋼管桟橋 上部パネル先行架設工法 | 発 注 者 | 国土交通省 北陸地方整備局 利賀ダム工事事務所 様 |
|--------|----------------------------|-------|---------------------------------|
| 工事名 | 庄川橋梁下部その3工事 | | 富山県南砺市利賀村 |
| 元請 | 真柄建設㈱ 様 | 工期 | H20年5月~H20年11月 |
| 施工内容 | 橋幅 6.0~12.0 m 橋長 58.0 m | 労働時間 | 無事故無災害完工 |
| 旭工門谷 | 杭長 44.8 m 鋼管杭 48 本 | 杭工法 | ダウンザホールハンマー工法 駆動ロータリーテーブルマシン |





| 事例 1-9 | 鋼管桟橋 上部パネル先行架設工法 | 発 注 者 | 国土交通省 北陸地方整備局 利賀ダム工事事務所 様 |
|--------|-----------------------|-------|---------------------------------|
| 工事名 | 松谷橋下部工事 | 工事場所 | 富山県南砺市利賀村 |
| 元 請 | ヒロセ(株)様 | 工期 | H17年8月~H17年9月 |
| 施工内容 | 橋幅 6.0 m 橋長 60.0 m | 労働時間 | 無事故無災害完工 |
| 旭工円谷 | 杭長 32.5 m 鋼管杭 21 本 | 杭工法 | ダウンザホールハンマー工法 駆動ロータリーテーブルマシン |








| 事例 1-8 | 鋼管桟橋 上部パネル先行架設工法 | 発 注 者 国土交通省 中部地方整備局 新丸山ダム工事事務所 様 |
|-----------|---|--|
| 工事名 | 新丸山ダム国道418新旅足橋工事 | 工事場所岐阜県加茂郡八百津町 |
| 元 請 | ㈱大本組 様 | 工 期 H16年10月 ~ H17年1月 |
| 施工内容 | 橋幅 6.0 m 橋長 89.0 m | 労働時間 1800時間無事故無災害完工 |
| (桟橋) | 杭長 28.0 m 鋼管杭 49 本 | 杭 エ 法 ダウンザホールハンマー工法 駆動ロータリーテーブルマシン |
| 施工内容(構 台) | 橋幅 30.0 m 橋長 18.0 m 杭長 34.0 m 鋼管杭 30 本 | る主席賞 |









| 事例 1-7 | 鋼管桟橋 上部パネル先行架設工法 | 発 注 者 | 国土交通省 九州地方整備局 嘉瀬川ダム工事事務所 様 |
|--------|-----------------------|-------|---------------------------------|
| 工事名 | 付替国道7号橋下部工外桟橋設置工事 | | 佐賀県佐賀郡川副町 |
| 元 請 | ㈱江頭建設 様 | 工期 | H15年9月 ~ H15年11月 |
| 施工内容 | 橋幅 6.0 m 橋長 66.0 m | 労働時間 | 640時間無事故無災害完工 |
| | 杭長 25.0 m 鋼管杭 27 本 | 杭 工 法 | ダウンザホールハンマー工法 駆動ロータリーテーブルマシン |







| 事例 1-6 | 鋼管桟橋 上部パネル先行架設工法 | 発注者湯湯 | 土交通省 関東地方整備局 西川工事事務所 様 |
|--------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 工事名 | 仲内地区現道切回し工事 | | 木県塩谷郡栗山村 |
| 元 請 | 侑北光 様 | 工 期 H1 | 5年9月 ~ H16年4月 |
| 施工内容 | 橋幅 4.0 m 橋長 56.9 m | 労働時間 140 | 00時間無事故無災害完工 |
| 旭工円谷 | 杭長 18.0 m 鋼管杭 22 本 | Λ Π Ι '/ / -Ι | ウンザホールハンマー工法 C掘進機 |





| 事例 1-5 | 鋼管桟橋 上部パネル先行架設工法 | 発 注 者 | 中国電力 様 |
|-----------|---|-------|-------------------------|
| 工事名 | 新帝釈川ダム工事 | 工事場所 | 広島県比婆郡東城町 |
| 元 請 | 鹿島建設·大本JV 様 | 工期 | H15年1月 ~ H15年5月 |
| 施工内容 | 橋幅 6.0 m 橋長 55.0 m | 労働時間 | 1200時間無事故無災害完工 |
| (桟橋) | 杭長 26.0 m 鋼管杭 30 本 | 杭 工 法 | ダウンザホールハンマー工法 SqC掘進機 |
| 施工内容(構 台) | 橋幅 20.0 m 橋長 13.5 m 杭長 14.0 m 鋼管杭 12 本 | | 取水口 |








| 事何 | 列 1-4 | 鋼管桟橋 上部パネル先行架設工法 | 発 注 者 | 広島空港地域整備局 様 |
|-----|-------|-------------------|-------|-------------------------|
| 工 | 事 名 | 広島空港大橋右岸側下部工事 | 工事場所 | 広島県豊田郡本郷町 |
| 元 | 請 | 鹿島建設・地崎・山陽共同企業体 様 | 工期 | H12年12月 ~ H16年1月 |
| 长工 | 一中宏 | 橋幅 m 橋長 m | 労働時間 | 7200時間(約3年)無事故無災害完工 |
| 地 土 | 二内容 | 杭長 m 鋼管杭 本 | 杭工法 | ダウンザホールハンマー工法 SqC掘進機 |

東洋一のアーチ橋(800m)

人跡のかけらもない山の斜面に構台 イングラインを構築するのは困難を極めた。 高低差230mを越える斜面には人の背丈 よりも大きい5~10tの岩が数十メートルに わたり積み重なり、いつ転がってくるか 分からない現場において約三年間 無事故無災害で完工した。











| 事例 1-3 | 鋼管桟橋 上部パネル先行架設工法 | 発 注 者 | 滋賀土木事務所 様 |
|-------------|-----------------------|-------|-------------------------|
| 工事名 | 永源寺第5橋梁工事 | 工事場所 | 滋賀県永源寺湖 |
| 元 請 | 平和奥田㈱ 様 | 工期 | H12年3月 ~ H12年7月 |
| 施工内容 | 杭長 22.0 m 鋼管杭 50 本 | 労働時間 | 1000時間無事故無災害完工 |
| 旭 工 门 谷 | 鋼管杭 | 杭工法 | ダウンザホールハンマー工法 SqC掘進機 |







| 事例 1-2 | 鋼管桟橋 上部パネル先行架設工法 | 発 注 者 | 水資源開発公団 様 |
|---------|------------------|----------------------|-------------------------|
| 工事名 | 滝沢ダム原石採取工事 | 工事場所 | 埼玉県秩父 |
| 元 請 | 西松·青木·奥村JV 様 | 工期 | H12年4月 ~ H12年12月 |
| 施工内容 | 校長 IUII m | 労働時間 | 1800時間無事故無災害完工 |
| 旭 工 円 谷 | Tn E. 90 () m | Λπ I ' // | ダウンザホールハンマー工法 SqC掘進機 |









| 事例 1-1 | 鋼管桟橋 上部パネル先行架設工法 | 発 注 者 | 新潟県小千谷土木事務所 様 |
|--------|-----------------------|-------|-------------------------|
| 工事名 | 広神ダム下流工事用道路 | 工事場所 | 新潟県小千谷村 |
| 元 請 | 北越建設㈱ 様 | 工期 | H12年9月 ~ H12年12月 |
| 施工内容 | 橋幅 6.0 m 橋長 90.0 m | 労働時間 | 800時間無事故無災害完工 |
| | 杭長 21.0 m 鋼管杭 48 本 | 杭 工 法 | ダウンザホールハンマー工法 SqC掘進機 |



